

<b>Spett.le</b> CNR, ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI		<b>Luogo di consegna</b> Via del Fosso del Cavaliere, 100, 00133 – Roma				
<b>Riferimenti</b> PREVENTIVO Num. 2525 del 24/10/24 Pag. 1 CLIENTE		<b>Pagamento:</b> Banca di appoggio: IBAN				
Articolo	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Sconto %	Importo Totale
PFSFADRIABOXDPTEN	ADRIABOX - Struttura in Acciaio Zincato Sendzimir installata su cordoli in cls armato (offerto come optional) o su platea in cls (realizzato a vs.cura e spese; - placche di rinforzo in telo inserite sui punti di piega della struttura; - il telo sarà ancorato alla struttura mediante piattine in alluminio e cinturini di fissaggio interni; - telo in PVC di colore BIANCO O VERDE autoestinguente in Classe 2 con certificazione della casa costruttrice.  TENDE SCORREVOLE ANTERIORE : irrigidita con profili verticali e chivvistelli di fissaggio a terra per resistere alla spinta delvento;  TAMPONAMENTO FISSO POSTERIORE : dotato di adeguata struttura di sostegno in tubolari;  CORDOLI IN CLS ARMATO Resistenza alla spinta del vento: ca. 100 km/h Carico neve: ca. 100 kg/mq  DIMENSIONI PLANIMETRICHE: Larghezza esterna mm 8500 Larghezza utile interna mm 7500 Profondità totale mm 15000 Altezza utile da terra mm 4500	N.	1			22.200,00
		N	1			Compresa
		N	1			Compresa
		ML	30			Compresi
INSTALLAZIONE	TRASPORTO E INSTALLAZIONE C/O Vs. INDIRIZZO Roma (RM) (Mezzi di sollevamento compresi) (Scarico delle merci Compreso) ***** PREZZI NETTI  Condizioni generali di vendita: IVA 22%: esclusa dal totale netto a pie di pagina	N	1			Compreso

ALL.1

\* SEGUE \*

Per accettazione

Totale merce 22.200,00

Sconto

Importo sconto

Totale (IVA esclusa) 22.200,00

<b>Spett.le</b>  CNR, ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI	<b>Luogo di consegna</b>  Via del Fosso del Cavaliere, 100, 00133 – Roma
--	---

<b>Riferimenti</b>  PREVENTIVO CLIENTE	<b>Pagamento:</b>  Banca di appoggio: IBAN
---	---

Articolo	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Sconto %	Importo Totale
	Imballo: compreso ns. standard Consegna: 45 giorni lavorativi da Vs. pagamento acconto (escluso agosto e dicembre) Pagamento ns. standard: acconto 30% all'ordine + 20% ad avviso merce pronta + saldo da concordare. Sono da ritenersi escluse dal preventivo, le ore di fermo cantiere dovute ad interruzioni a noi non imputabili. Validità dell'offerta: 20 giorni solari dalla presente data. E' escluso dal preventivo tutto quanto non espressamente indicato.  Eventuali fenomeni di condensa non possono essere considerati come difetto di fabbricazione. N.B. Struttura realizzata in carpenteria metallica in Classe 0 di reazione al fuoco; eventuali richieste di resistenza al fuoco "R" della struttura dovranno essere valutate separatamente. Classe di esecuzione EXC2 Lavorazione carpenteria in regime UNI EN ISO 1090-1:2009+A1:2011, verifica dei processi e controllo visivo del 100% delle saldature: compreso. Altri controlli e verifiche di laboratorio richiesti dalla direzione lavori: a carico del cliente.  Adriatica Chiusure non accetterà contestazioni inerenti a difetti estetici quali non uniformità cromatica della zincatura, macchie dovute ad ossidazione, presenza di striature, deformazioni locali e/o piccoli avvallamenti che comunque non compromettono l'integrità della protezione superficiale. Eventuali termosaldature effettuate sul telo non costituiscono difetto e non possono dare adito a contestazioni.					

ALL.1

\* SEGUE \*

Per accettazione

Totale merce	22.200,00
Sconto	
Importo sconto	
Totale (IVA esclusa)	22.200,00

<b>Spett.le</b> CNR, ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI		<b>Luogo di consegna</b> Via del Fosso del Cavaliere, 100, 00133 – Roma				
<b>Riferimenti</b> PREVENTIVO CLIENTE		Num. 2525 del 24/10/24 Pag. 1			<b>Pagamento:</b> Banca di appoggio: IBAN	
Articolo	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Sconto %	Importo Totale
	<p>Verifica presso gli enti di competenza di eventuali pratiche di Concessione o autorizzazione: a carico del cliente. In caso di installazione difforme al regolamento edilizio comunale o altra normativa vigente la ditta Adriatica Chiusure sas verrà esonerata da ogni responsabilità.</p> <p>Sgombero e accessibilità dell'area adibita al montaggio delle strutture fornite: a carico del cliente. Fornitura e predisposizione collegamento alla linea elettrica in postazione per le attrezzature necessari ai montatori: a carico del cliente. Adriatica Chiusure s.a.s. si riserva di subappaltare il montaggio a ditte esterne per l'installazione dei prodotti commissionati secondo le esigenze aziendali e logistiche.</p> <p>Manodopera e mezzi di sollevamento per lo scarico (muletto con forche): Compresi N.B.: QUALORA NON CI SIA ACCESSIBILITA' AD AUTOARTICOLATI, RESTA A CURA DELLA COMMITTENTE IL TRASFERIMENTO DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA, DAL PUNTO PIU' VICINO PRATICABILE CON I BILICI STESSI. Mezzi di sollevamento per l'installazione dei materiali (camion con grù, manitou e piattaforma aerea): compresi. Mezzi di sollevamento per la movimentazione dei materiali (muletto o carrello elevatore): Compresi</p> <p>Smaltimento materiali imballaggio e residui di lavorazione prodotti in fase di montaggio, esclusi a carico del cliente. Garanzia: 12 MESI DALLA DATA DI CONSEGNA</p>					

ALL.1

\* SEGUE \*

Per accettazione

Totale merce	22.200,00
Sconto	
Importo sconto	
Totale (IVA esclusa)	22.200,00

<b>Spett.le</b> CNR, ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI		<b>Luogo di consegna</b> Via del Fosso del Cavaliere, 100, 00133 – Roma				
<b>Riferimenti</b> PREVENTIVO CLIENTE		Num. 2525 del 24/10/24 Pag. 1			<b>Pagamento:</b> Banca di appoggio: IBAN	
Articolo	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Sconto %	Importo Totale
	<p>La garanzia è valida su tutte le parti che risultassero difettose all'esame dei ns. tecnici, per vizi di fabbricazione. Tali parti saranno rese franco Vs. magazzino. Sono esclusi dalla garanzia sopra indicata tutti i particolari soggetti a normale usura. La garanzia non implicherà mai l'obbligo per il costruttore di risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti di qualunque natura verificatisi a seguito dell'utilizzo dei prodotti Adriatica Chiusure o durante il loro funzionamento.</p> <p>La garanzia sarà annullata in caso di: danni causati da urti, cadute accidentali o collisioni e/o forature; l'errata installazione e/o l'errato assemblaggio di parti e/o componenti, fatto salvo il caso in cui l'installazione e/o l'assemblaggio siano stati effettuati dal venditore o sotto la sua responsabilità; manutenzioni, riparazioni, installazioni di parti di ricambio non originali e/o interventi tecnici sul prodotto effettuati da soggetti terzi non autorizzati da Adriatica Chiusure sas; danni ai prodotti derivanti dal trasporto, ove effettuato a cura del cliente.</p> <p>ALLEGATI: Condizioni generali di Contratto</p>					

ALL.1

Per accettazione

Totale merce	22.200,00
Sconto	
Importo sconto	
Totale (IVA esclusa)	22.200,00