


NUOVA FORMIL S.r.l.



SEDE LEGALE : via Appia Nuova. 767 - 00178 Roma | TEL: 06.7850646 - FAX: 06.7820501

[Mail:nuovaformilsrl@gmail.com](mailto:nuovaformilsrl@gmail.com)

CLIENTE	Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF
indirizzo	Via Fosso del Cavaliere 100
Cap. Città, Prov.	00133 Roma
Tel. / Fax.	06/45488359
Riferimento	
Cellulare	320.4315381
Indirizzo consegna	Via Fosso del Cavaliere 100
Riferimento cantiere	
Tel. cantiere	
mail	fabio.tabacchioni@inaf.it
P. Iva	
C. F.	
Codice Univoco	

PREVENTIVO N° 351.23 REV01 del 30/01/2024

Oggetto : Quotazione per lavori presso il Vs campo sperimentale.

Spostamento di n° 4 moduli prefabbricati in area antistante con autogru previo sgombero della documentazione cartacea presente all'interno che sarà a Vs carico.

Prezzo dell'intervento € **600,00 + iva**

Realizzazione di soletta in cemento di m 13 x 7 armata con rete elettrosaldata maglia 200x200 Ø6 di altezza circa 15/20 cm con l'impiego di casseformi di contenimento. Strato superficiale liscio



Quantità mc 18


Prezzo unitario €/mc **340,00 + iva**

Prezzo dell'opera € **340,00 x 18 = € 6.120,00 + iva**


Riposizionamento dei moduli sulla soletta realizzata (attesa dei tempi previsti per la maturazione del cemento come previsto dalla NTC)

Prezzo dell'intervento € **600,00 + iva**





NUOVA FORMIL S.r.l.



SEDE LEGALE : via Appia Nuova, 767 - 00178 Roma | TEL: 06.7850646 - FAX: 06.7820501
[Mail:nuovaformilsrl@gmail.com](mailto:nuovaformilsrl@gmail.com)

A seguito del sopralluogo avvenuto in data 30/01/2024, si è accertato che la movimentazione di n. 2 prefabbricati non può avvenire in quanto pieni di faldoni. Lo spostamento dei moduli pieni pregiudicherebbe la stabilità degli stessi a causa del notevole peso presente all'interno, pertanto si rende necessario il loro svuotamento al fine di garantirne la movimentazione in totale sicurezza.

Elenco lavorazioni:

- Fornitura (compreso il trasporto A/R) di n. 1 container per lo stoccaggio provvisorio dei faldoni

Prezzo dell'intervento € **500,00 + iva**



- Opere di facchinaggio per lo svuotamento di n. 12 armadi presenti in n. 2 containers


Prezzo dell'intervento € **600,00 + iva**

- Opere di facchinaggio per il riordino di n. 12 armadi presenti in n. 2 containers


Prezzo dell'intervento € **600,00 + iva**

Prezzo complessivo dell'intervento € **9.020,00 + iva**





NUOVA FORMIL S.r.l.



SEDE LEGALE : via Appia Nuova. 767 - 00178 Roma | TEL: 06.7850646 - FAX: 06.7820501

[Mail:nuovaformilsrl@gmail.com](mailto:nuovaformilsrl@gmail.com)

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 20 gg		VALIDITA' OFFERTA 30GG
MODALITA' DI PAGAMENTO:	<i>Vs solito</i>	COORDINATE BANCARIE BANCA CREDITO COOPERATIVO BCC - CODICE IBAN :IT11T0832703255000000001892
<p><i>Riserva di proprietà: Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1523 e seguenti del codice civile la presente compravendita è effettuata con riserva della proprietà a favore della Nuova Formil. srl fino al pagamento dell'intero prezzo stabilito.</i></p> <p><i>Per ogni e qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro Giudiziale di Roma.</i></p> <p style="text-align: right;">FIRMA PER ACCETTAZIONE</p>		

