

OFFERTA - 2023 - OC 00621.3 - 23/07/2024

Spettabile

INAF-ISTITUTO NAZ.LE DI ASTROFISICA

VIA DEL FOSSO DEL CAVALIERE 100

00133 - TOR VERGATA - ROMA - RM - IT

C.A. Dr. Massimo Zambelli

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Sessa Domenico +39 335 6700993

Prezzi:	Tutti i prezzi si intendono IVA Esclusa
Valuta:	EUR
Validità offerta:	30/09/2024
Pagamento:	Bonifico Bancario 60 GG D.F.
Resa:	FRANCO DESTINATARIO
Consegna:	20 sett. lav. x ordine entro 10/08/24
Garanzia:	12 mesi dalla consegna
Minimo Fatturabile:	€ 250,00 IVA Esclusa

Note: **ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE**

Pos	Articolo e Descrizione	UM	Qtà	Prezzo	Importo
1	MTC/HRDCRIS08 CR MODULARE ISO8 (Vedasi allegato tecnico)	PZ	1,00	85.000,0000	85.000,00
3	MTC/PRESIDIF SISTEMA RILEV. PRESSIONE DIFF. TRA 2 AMBIENTI Sistema di rilevamento della pressione differenziale tra 2 ambienti composto da sonda di pressione diff., accessori elettrici ed aeraulici, visualizzazione parametro a bordo quadro CR	PZ	1,00	860,0000	860,00
4	MTC/TELPVC TELO AUTOPOSANTE PVC SP.2,5MM	PZ	1,00	1.360,0000	1.360,00
5	SPT_CR Spese Trasporto e Montaggio CR	NR	1,00	16.800,0000	16.800,00
6	SERV/VERIF_CR Verifica classe contaminazione SECONDO ISO14644-1	NR	1,00	3.570,0000	3.570,00
7	MTC/MAGGIORAZIONE MAGGIORAZIONE PREZZO per Classe ISO7 nel locale CAMERA, ottenuta mediante aggiunta di n. 2 MTF AUT e modifica colonne di ripresa con stazioni di ripresa filtrata MRF 12060 F8, modifica quadro generale e aumento di potenza installata di 1 kW <u>ARTICOLO OPZIONALE A SCELTA DELLA COMMITTENTE</u>	PZ	1,00	7.150,0000	7.150,00
8	MTC/IMP-ELET IMPIANTO ELETTRICO Composto da: - n.5 prese Ethernet, le cui posizioni e distribuzione verranno decise in fase di progetto, collegate ad uno switch di rete fornito dal committente, posto nel locale spogliatoio e con una connessione verso l'esterno a cura del committente - n.16 prese elettriche Schuko/bipasso 220V/16A, 4 prese interbloccate 2p+t 220V/16 A, - n.2 prese interbloccate 5p+t 380V/32A - posa delle prese elettriche a parete senza collegamenti <u>ARTICOLO OPZIONALE A SCELTA DELLA COMMITTENTE</u>	PZ	1,00	6.000,0000	6.000,00
10	MTC/MAGGIORAZIONE MAGGIORAZIONE PREZZO per fornitura n. 1 linea aria compressa con n. 1 calata nel locale CAMERA, complete di attacco rapido, con limite di batteria esterno del locale INGRESSO, esclusa alimentazione e generazione aria compressa, a corpo <u>ARTICOLO OPZIONALE A SCELTA DELLA COMMITTENTE</u>	PZ	1,00	5.714,0000	5.714,00

Pos	Articolo e Descrizione	UM	Qtà	Prezzo	Importo
11	<p>MTC/MAGGIORAZIONE MAGGIORAZIONE PREZZO</p> <p>per sistema di climatizzazione MAE e umidificatore MRH allo scarico e rubinetto di acqua di rete in prossimità del VANO TECNICO, a corpo</p> <p><u>ARTICOLO OPZIONALE A SCELTA DELLA COMMITTENTE</u></p>	PZ	1,00	2.850,0000	2.850,00
12	<p>MTC/MAGGIORAZIONE MAGGIORAZIONE PREZZO</p> <p>per posa linee di alimentazione delle prese menzionate nella pos. 8 in prossimità del quadro B indicato dal committente o in altra posizione concordata con il committente in fase di definizione del progetto, all'interno del perimetro della cleanroom.</p> <p><u>N.B. Il collegamento al quadro di alimentazione delle linee dovrà essere effettuato a cura del committente.</u></p> <p><u>ARTICOLO OPZIONALE A SCELTA DELLA COMMITTENTE</u></p> <p><u>DOCUMENTAZIONE:</u></p> <p>-CE -Manuale di assemblaggio, uso e manutenzione -DOP test filtri HEPA</p> <p><u>ESCLUSIONI</u></p> <p>-alimentazione elettrica n.1 quadri -linee elettriche, idrauliche e pneumatiche per collegamento prese o macchine di processo -maggiorazione quadro per gestione prese elettriche o macchine di processo -impianti antincendio e di sicurezza -calcoli strutturali e verifica impermeabilizzazione immobile -sistemi e progettazione ATEX</p> <p>-mezzo di sollevamento per persone e cose -opere murarie (forature su muri, vetri, coperture, solette di appoggio, scarichi fognari, smantellamento opere esistenti, soppalchi tecnici nonprevisti, etc) -quanto non meglio precisato</p>	PZ	1,00	14.000,0000	14.000,00

Domenico Sessa
Elexind S.p.A.